



# Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes

Estado de São Paulo

Proprietário: PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES  
Obra : SISTEMA DE LAZER 3 PQ DOS JEQUITIBAS  
Local : RUA ALAIR BATISTA DE OLIVEIRA, S/N - PARQUE DOS JEQUITIBÁS III

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL SERVIÇOS (R\$)	PESO %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 24.679,94	2,07%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 17.371,50	1,46%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	INFRA ESTRUTURA	R\$ 67.326,84	5,64%	15,00	15,00	85,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 42.835,75	3,59%		0,00	80,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 88.709,60	7,43%		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
6	COBERTURA	R\$ 37.214,12	3,12%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 36.425,70	3,05%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 77.233,38	6,47%		0,00	5,00	5,00	30,00	35,00	25,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 82.715,83	6,93%	5,00	5,00	25,00	30,00	20,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00
10	REVESTIMENTO DE FORROS	R\$ 7.689,87	0,64%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
11	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	R\$ 51.022,75	4,27%		0,00		0,00	55,00	55,00	45,00	100,00		100,00		100,00
12	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	R\$ 14.910,42	1,25%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
13	PISOS	R\$ 83.521,15	7,00%		0,00		0,00	15,00	15,00	85,00	100,00		100,00		100,00
14	VIDROS	R\$ 6.835,54	0,57%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
15	PINTURA	R\$ 13.336,29	1,12%		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00	25,00	75,00	100,00
16	CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 482.181,77	40,40%		0,00		0,00		0,00		0,00	65,00	65,00	35,00	100,00
17	RESERVATÓRIO	R\$ 44.557,40	3,73%		0,00		0,00		0,00	25,00	25,00	75,00	100,00		100,00
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 15.057,63	1,26%		0,00		0,00		0,00	25,00	25,00		25,00	75,00	100,00
Total da Obra		R\$ 1.193.625,48	100%	4,72%	4,72%	13,44%	18,15%	16,17%	34,33%	15,87%	50,19%	32,02%	82,21%	17,79%	100,00%
Totais de cada mês				R\$56.286,26		R\$160.391,84		R\$193.040,23		R\$189.405,77		R\$382.160,12		R\$212.341,28	

ALEXANDRE R.GAINO  
ENG. CIVIL