

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
 Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
 Local: Rua 6 nº 310, Centro, santa Gertrudes/SP



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%				
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	100,00%	100,00%				
		4.450,69	4.450,69				
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%				
		11.198,37	11.198,37				
4	INFRAESTRUTURA	100,00%	50,00%	50,00%			
		50.189,79	25.094,90	25.094,90			
5	SUPERESTRUTURA	100,00%	60,00%		40,00%		
		45.294,05		27.176,43	18.117,62		
6	PAREDES E PAINÉIS	100,00%			60,00%	40,00%	
		31.166,07			18.699,64	12.466,43	
7	COBERTURA	100,00%				100,00%	
		31.952,95				31.952,95	
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	100,00%				100,00%	
		37.471,38				37.471,38	
9	ESQUADRIAS DE MADEIRA	100,00%				100,00%	
		9.566,48				9.566,48	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%		10,00%	60,00%	30,00%	
		26.116,57		2.611,66	15.669,94	7.834,97	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		20,00%	50,00%	30,00%	
		34.702,87		6.940,57	17.351,44	10.410,86	
12	REVESTIMENTO DE FORROS	100,00%				100,00%	
		4.657,41				4.657,41	
13	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	100,00%				60,00%	40,00%
		17.660,38				10.596,23	7.064,15
14	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	100,00%				30,00%	70,00%
		44.139,82				13.241,95	30.897,87
15	PISOS	100,00%					100,00%
		42.217,22					42.217,22
16	PINTURA	100,00%					100,00%
		21.567,84					21.567,84
17	MOBILIÁRIOS	100,00%			40,00%	40,00%	20,00%
		29.237,71			11.695,08	11.695,08	5.847,54
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%					100,00%
		5.325,39					5.325,39
Porcentagem			11,95%	13,4%	17,67%	32,49%	24,48%
Custo			55.146,85	61.823,56	81.533,72	149.893,74	112.920,02
Porcentagem Acumulado			11,95%	25,36%	43,03%	75,52%	100,0%
Custo Acumulado			55.146,84	116.970,40	198.504,12	348.397,86	461.317,88

Alexandre R. Gaino
 Eng. Civil
 5060435411