

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES

Obra : INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO PARA CONSUMO DE ÁGUA E RESERVA DE INCÊNDIO

Local : EMEF PROF. NILVA DE LOURDES ROCHA OLIVEIRA - RUA SÃO PEDRO, nº 900 - MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUES



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		8.944,70	8944,7			
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	100,00%	100,00%			
		2.615,58	2615,58			
3	BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO APOIADO	100,00%	20,00%	80,00%		
		18.230,18	3646,036	14584,144		
4	RESERVATORIO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO	100,00%			20,00%	80,00%
		92.326,87			18465,374	73861,496
5	SPDA - PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFERICAS	100,00%			20,00%	80,00%
		2.593,04			518,608	2074,432
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%				100,00%
		132,90				132,9
	TOTAL	124.843,27				
Porcentagem			12,18%	11,68%	15,21%	60,93%
Custo			15.206,32	14.584,14	18.983,98	76.068,83
Porcentagem Acumulado			12,18%	23,86%	39,07%	100,00%
Custo Acumulado			15.206,32	29.790,46	48.774,44	124.843,27

Alexandre R. Gaino
Eng. Civil
5060435411