

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES

Obra : INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO METÁLICO PARA ÁGUA DE CONSUMO E RESERVA DE INCÊNDIO

Local : EMEI PROF GERALDO ROCHA, AV.SÃO PAULO N. 20 - JD.PAULISTA, SANTA GERTRUDES / SP



Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS |
|------|---|-------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 100,00% | | | |
| | | 6.447,45 | 6.447,45 | | | |
| 2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 100,00% | 100,00% | | | |
| | | 4.374,02 | 4.374,02 | | | |
| 3 | BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO APOIADO | 100,00% | 20,00% | 80,00% | | |
| | | 15.857,62 | 3.171,52 | 12.686,10 | | |
| 4 | RESERVATORIO EM PRFV | 100,00% | | 20,00% | 80,00% | |
| | | 79.393,12 | | 15.878,62 | 63.514,50 | |
| 5 | SPDA - PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFERICAS | 100,00% | | | 20,00% | 80,00% |
| | | 2.808,16 | | | 561,63 | 2.246,53 |
| 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | 2.725,40 | | | | 2.725,40 |
| | TOTAL | 111.605,77 | | | | |

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

| | | | |
|-----------|-----------|------------|------------|
| 12,54% | 25,59% | 57,41% | 4,45% |
| 13.992,99 | 28.564,72 | 64.076,13 | 4.971,93 |
| 12,54% | 38,13% | 95,55% | 100,00% |
| 13.992,99 | 42.557,71 | 106.633,84 | 111.605,77 |

Alexandre R. Gaino
Eng. Civil
5060435411