



# Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes

Estado de São Paulo

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES

Obra : Reforma Quadra de Esportes do Parque dos Jequitibas II

Local : Rua Olavo Basso, Parque dos Jequitibas II

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL SERVIÇOS (R\$)	PESO %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
				SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %
1	EVENTO 1 - CANTEIRO DE OBRA - CONTAINER	R\$ 3.317,10	1,35%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	EVENTO 2 - SERVIÇOS PRELIMINARES - PLACA E LOCAÇÃO DE OBRA	R\$ 2.372,34	0,96%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	EVENTO 3 - SERVIÇOS PRELIMINARES - LIGAÇÕES PREDIAIS	R\$ 344,75	0,14%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	EVENTO 4 - DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE	R\$ 5.802,87	2,35%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5	EVENTO 5 - COBERTURA - SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E CALHAS DANIFICADAS	R\$ 9.914,98	4,02%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
6	EVENTO 6 - ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 20.722,50	8,40%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
7	EVENTO 7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO DA QUADRA	R\$ 22.812,13	9,25%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
8	EVENTO 8 - PISO DA ENTRADA	R\$ 3.673,68	1,49%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
9	EVENTO 9 - PINTURA	R\$ 49.214,83	19,96%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
10	EVENTO 10 - MURO COM VIGA BALDRAME	R\$ 11.540,48	4,68%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
11	EVENTO 11 - MURO SEM VIGA BALDRAME	R\$ 23.003,40	9,33%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
12	EVENTO 12 - MURO A AMPLIAR	R\$ 2.895,06	1,17%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
13	EVENTO 13 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA	R\$ 10.576,32	4,29%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
14	EVENTO 14 - CONSTRUÇÃO DE BEBEDOURO	R\$ 1.397,66	0,57%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
15	EVENTO 15 - INSTALAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO - TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS	R\$ 12.173,15	4,94%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
16	EVENTO 16 - INSTALAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO - HIDRANTES E EXTINTORES	R\$ 2.627,02	1,07%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
17	EVENTO 17 - INSTALAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SISTEMA DE ALARME	R\$ 1.587,53	0,64%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00

18	EVENTO 18 - INSTALAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 2.689,76	1,09%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
19	EVENTO 19 - INSTALAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO - SINALIZAÇÃO VISUAL E BARRAS ANTIPÂNICO	R\$ 11.403,36	4,62%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
20	EVENTO 20 - INSTALAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO - BASE PARA O RESERVATÓRIO	R\$ 10.910,59	4,42%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
21	EVENTO 21 - INSTALAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO - RESERVATÓRIO, BOMBA E ACESSÓRIOS	R\$ 21.453,49	8,70%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
22	EVENTO 22 - ACABAMENTOS NA QUADRA	R\$ 9.214,32	3,74%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
23	EVENTO 23 - LIMPEZA DE OBRA	R\$ 3.292,72	1,34%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
24	EVENTO 24 - VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS	R\$ 3.666,58	1,49%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
Total da Obra		R\$ 246.606,62	85%	5,97%	5,97%	36,63%	42,61%	50,83%	93,44%	5,07%	98,51%	1,49%	100,00%
Totais de cada mês				R\$ 14.732,12		R\$ 90.341,95		R\$ 125.358,93		R\$ 12.507,04		R\$ 3.666,58	