

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**



Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES

Obra : Construção Feira do Produtor

Local : Av. Limeira nº 150, Jardim Paulista

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL SERVIÇOS (R\$)	PESO %	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
<b>A</b>	<b>AMPLIAÇÃO</b>												
1	EVENTO 1 - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 2.734,55	0,64%	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
2	EVENTO 2 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.370,90	3,14%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	EVENTO 3 - INFRAESTRUTURA PROFUNDA	R\$ 26.937,08	6,33%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	EVENTO 4 - INFRAESTRUTURA BALDRAME	R\$ 16.790,48	3,94%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5	EVENTO 5 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO	R\$ 2.258,55	0,53%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6	EVENTO 6 - IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 11.292,93	2,65%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
7	EVENTO 7 - ALVENARIA DE ELEVAÇÃO ATÉ VIGA	R\$ 18.771,55	4,41%	51,98	51,98	48,02	100,00		100,00		100,00		100,00
8	EVENTO 8 - SUPERESTRUTURA PILARES E VIGAS	R\$ 28.962,44	6,80%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
9	EVENTO 9 - SUPERESTRUTURA LAJE	R\$ 3.523,92	0,83%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
10	EVENTO 10 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA ESGOTO	R\$ 5.048,20	1,19%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
11	EVENTO 11 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA ÁGUA FRIA	R\$ 2.139,24	0,50%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
12	EVENTO 12 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA	R\$ 5.968,43	1,40%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
13	EVENTO 13 - CAIXA D'ÁGUA COM BASE DE MADEIRA	R\$ 1.407,69	0,33%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
14	EVENTO 14 - ALVENARIA DE ELEVAÇÃO ACIMA DE VIGA E LAJE	R\$ 4.149,14	0,97%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
15	EVENTO 15 - ESQUADRIAS DE FERRO - JANELAS	R\$ 1.746,96	0,41%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
16	EVENTO 16 - REVESTIMENTO - CHAPISCO E EMBOÇO	R\$ 25.855,22	6,07%		0,00	13,45	13,45	86,55	100,00		100,00		100,00
17	EVENTO 17 - COBERTURA	R\$ 57.311,23	13,46%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
18	EVENTO 18 - REVESTIMENTO - CERÂMICO	R\$ 20.875,43	4,90%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00

19	EVENTO 19 - ÁGUAS PLUVIAIS	R\$	1.278,65	0,30%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
20	EVENTO 20 - PEÇAS EM GRANITO - PEITORIL	R\$	366,60	0,09%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
21	EVENTO 21 - PISOS INTERNOS	R\$	6.889,58	1,62%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
22	EVENTO 22 - PISO EXTERNO	R\$	49.562,09	11,64%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
23	EVENTO 23 - ESQUADRIAS DE FERRO - PORTAS	R\$	16.506,51	3,88%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
24	EVENTO 24 - REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO E SOLEIRAS	R\$	10.427,44	2,45%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
25	EVENTO 25 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - POSTES	R\$	11.472,08	2,69%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
26	EVENTO 26 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ELETROCALHA E CABOS	R\$	9.891,04	2,32%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
27	EVENTO 27 - PEÇAS EM GRANITO	R\$	20.537,94	4,82%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
28	EVENTO 28 - PINTURA	R\$	7.169,64	1,68%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
29	EVENTO 29 - ESQUADRIAS DE FERRO - PORTA DE ENROLAR E TELA	R\$	20.304,91	4,77%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
30	EVENTO 30 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPLEMENTOS	R\$	3.320,13	0,78%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
31	EVENTO 31 - LOUÇAS E METAIS	R\$	8.808,01	2,07%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
32	EVENTO 32 - VIDROS	R\$	638,31	0,15%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
33	EVENTO 33 - EXECUÇÃO DE CALÇADA EXTERNA	R\$	7.786,76	1,83%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
34	EVENTO 34 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	1.595,60	0,37%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00

Total da Obra	R\$	425.699,23	40%	19,02%	19,02%	15,50%	34,52%	23,75%	58,27%	29,95%	88,21%	11,79%	100,00%
Totais de cada mês				R\$	80.954,30	R\$	65.984,56	R\$	101.111,26	R\$	127.478,84	R\$	50.170,27

FREDERICO LUIZ BARREIRO  
Arquiteto CAU A-64673-3