



Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes

Estado de São Paulo

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES

Obra : Reforma Quadra de Esportes do Jardim Parque Industrial

Local : Rua Zero, Jardim Parque Industrial

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL SERVIÇOS (R\$)	PESO %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %
1	EVENTO 1 - PROJETOS EXECUTIVOS	R\$ 2.802,42	0,36%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	EVENTO 2 - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 6.931,74	0,89%	16,67	16,67	16,67	33,34	16,67	50,01	16,67	66,68	16,67	83,35	16,65	100,00
3	EVENTO 3 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.944,14	0,76%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	EVENTO 4 - DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE	R\$ 2.673,60	0,34%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5	EVENTO 5 - INFRAESTRUTURA	R\$ 92.497,37	11,86%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6	EVENTO 6 - SUPERESTRUTURA	R\$ 78.561,35	10,07%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
7	EVENTO 7 - PAREDES E PAINÉIS	R\$ 12.144,85	1,56%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
8	EVENTO 8 - COBERTURA	R\$ 270.157,76	34,64%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
9	EVENTO 9 - PISOS	R\$ 84.014,68	10,77%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
10	EVENTO 10 - MOBILIÁRIOS E MANUTENÇÃO	R\$ 9.066,13	1,16%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
11	EVENTO 11 - ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 103.975,14	13,33%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
12	EVENTO 12 - REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	R\$ 13.889,64	1,78%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
13	EVENTO 13 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 39.833,78	5,11%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
14	EVENTO 14 - PINTURA	R\$ 45.420,11	5,82%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
15	EVENTO 15 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 11.897,71	1,53%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
Total da Obra		R\$ 779.810,42	100%	13,47%	13,47%	44,87%	58,34%	12,48%	70,82%	14,64%	85,46%	7,04%	92,50%	7,50%	100,00%
Totais de cada mês				R\$	105.073,05	R\$	349.874,63	R\$	97.315,05	R\$	114.196,79	R\$	54.878,94	R\$	58.471,95

ALEXANDRE ROGÉRIO GAINO
ENG CIVIL CREA 5060435411