

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES

Obra : INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO PARA ÁGUA DE CONSUMO E RESERVA DE INCÊNDIO

Local : CRECHE TEREZA PASCON VITTE, RUA 5, Nº 755 - JARDIM RESIDENCIAL INDAIA 2, SANTA GERTRUDES / SP



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		8.944,76	8.944,76			
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	100,00%	100,00%			
		2.796,15	2.796,15			
3	BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO APOIADO	100,00%	20,00%	80,00%		
		14.538,26	2.907,65	11.630,61		
4	RESERVATORIO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO	100,00%		20,00%	80,00%	
		76.915,29		15.383,06	61.532,23	
5	SPDA - PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFERICAS	100,00%			20,00%	80,00%
		2.593,04			518,61	2.074,43
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%				100,00%
		132,90				132,90
	TOTAL	105.920,40				
Porcentagem			13,83%	25,50%	58,58%	2,08%
Custo			14.648,56	27.013,67	62.050,84	2.207,33
Porcentagem Acumulado			13,83%	39,33%	97,92%	100,00%
Custo Acumulado			14.648,56	41.662,23	103.713,07	105.920,40

Alexandre R. Gaino
Eng. Civil
5060435411