

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
Obra: REFORMA PRAÇA SÃO JOSÉ



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.688,95	100,00%					
			10.688,95					
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	11.789,99	100,00%					
			11.789,99					
3	INFRAESTRUTURA	6.417,81	80,00%	20,00%				
			5.134,25	1.283,56				
4	SUPERESTRUTURA	12.579,87	10,00%	65,00%	25,00%			
			1.257,99	8.176,92	3.144,97			
5	PAREDES E PAINÉIS	5.919,35		30,00%	70,00%			
				1.775,81	4.143,55			
6	COBERTURA	25.870,67			100,00%			
					25.870,67			
7	ESQUADRIAS	8.235,48			100,00%			
					8.235,48			
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	16.011,22	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	
			3.202,24	4.803,37	4.803,37	1.601,12	1.601,12	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	123.991,74	5,00%	20,00%	20,00%	20,00%	35,00%	
			6.199,59	24.798,35	24.798,35	24.798,35	43.397,11	
10	REVESTIMENTO DE FORROS	362,62				100,00%		
						362,62		
11	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	13.004,25				100,00%		
						13.004,25		
12	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	3.248,41				100,00%		
						3.248,41		
13	PISOS	120.825,62		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
				24.165,12	36.247,69	36.247,69	24.165,12	
14	PINTURA	6.714,80					100,00%	
							6.714,80	
15	ACESSIBILIDADE	4.336,14			100,00%			
					4.336,14			
16	PÉRGOLA DE CONCRETO	44.271,40		40,00%	60,00%			
				17.708,56	26.562,84			
17	TOTEM COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	3.423,78						100,00%
								3.423,78
18	MOBILIÁRIOS	14.580,00				60,00%	10,00%	30,00%

						8.748,00	1.458,00	4.374,00
19	BEBEDOURO	1.521,60			100,00%			
					1.521,60			
20	TOTEM DE INAUGURAÇÃO	7.398,32						100,00%
								7.398,32
21	PAISAGISMO	99.020,09					40,00%	60,00%
							39.608,04	59.412,05
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17.088,49						100,00%
								17.088,49
TOTAL GERAL		557.300,60						
Porcentagem			6,87%	14,84%	25,06%	15,79%	20,98%	16,45%
Custo			38.273,01	82.711,68	139.664,64	88.010,44	116.944,19	91.696,64
Porcentagem Acumulado			6,87%	21,71%	46,77%	62,56%	83,55%	100,00%
Custo Acumulado			38.273,01	120.984,69	260.649,33	348.659,77	465.603,96	557.300,60

Alexandre R. Gaino
Eng. Civil
5060435411