

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
Obra: REFORMA PRAÇA DEMERVAL DA FONSECA
NEVOEIRO

B.D.I.
28,82%



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	78.779,30	78.779,30						
			100,00%						
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	103.120,63	103.120,63						
			100,00%						
3	MOVIMENTO DE TERRA	23.097,36	23.097,36						
			100,00%						
4	CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS	246.952,36		49.390,47	49.390,47	61.738,09	49.390,47	24.695,24	12.347,62
				20,00%	20,00%	25,00%	20,00%	10,00%	5,00%
5	CONSTRUÇÃO DE MARQUISE	102.380,53		25.595,13	20.476,11	25.595,13	30.714,16		
				25,00%	20,00%	25,00%	30,00%		
6	REVITALIZAÇÃO DO CORETO	8.614,72			2.584,42	3.445,89	2.584,41		
					30,00%	40,00%	30,00%		
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	54.152,89		16.245,87	16.245,87	16.245,87	5.415,28		
				30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	128.742,36		38.622,71	25.748,47	25.748,47	25.748,47	12.874,24	
				30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
9	PISOS DA PRAÇA	272.014,24			81.604,27	136.007,12	54.402,85		
					30,00%	50,00%	20,00%		
10	ACESSIBILIDADE	5.360,28				1.608,08	3.752,20		
						30,00%	70,00%		
11	MOBILIÁRIOS	38.088,01			11.426,40	11.426,40	15.235,21		
					30,00%	30,00%	40,00%		
12	PALCO	7.988,44			1.997,11	5.991,33			
					25,00%	75,00%			
13	REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS JARDIM	112.316,15			33.694,85	22.463,23	22.463,23	33.694,84	
					30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.338,38							19.338,38
									100,00%
	TOTAL	1.200.945,65							
Custo			204.997,29	129.854,18	243.167,97	310.269,61	209.706,28	71.264,32	31.686,00
Porcentagem			17,07%	10,81%	20,25%	25,84%	17,46%	5,93%	2,64%
Custo Acumulado			204.997,29	334.851,47	578.019,44	888.289,05	1.097.995,33	1.169.259,65	1.200.945,65
Porcentagem Acumulado			17,07%	27,88%	48,13%	73,97%	91,43%	97,36%	100,00%

Alexandre R. Gaino
Eng. Civil
CREA: 5060435411/D